



EDIFÍCIOS SEDE E ANEXOS DA JUSTIÇA FEDERAL PB

Obra: Edifício Sede e Anexos da Justiça Federal em Campina Grande/PB
Endereço: Rua Edgar Vilarim Meira, CEP: 58410-052, Estação Velha, município de Campina Grande/PB.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% REPRESENT.	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		ACUMULADO TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 31.662,01	1,44%	R\$ 5.277,00	0,24%	R\$ 5.277,00	0,24%	R\$ 5.277,00	0,24%	R\$ 5.277,00	0,24%	R\$ 5.277,00	0,24%	R\$ 5.277,00	0,24%	R\$ 31.662,01	1,44%
1.1	Equipe Dirigente	R\$ 29.014,41	1,32%	R\$ 4.835,73	16,67%	R\$ 4.835,73	16,67%	R\$ 4.835,73	16,67%	R\$ 4.835,73	16,67%	R\$ 4.835,73	16,67%	R\$ 4.835,73	16,67%	R\$ 29.014,41	100,00%
1.2	Proteção e Sinalização	R\$ 2.647,61	0,12%	R\$ 441,27	16,67%	R\$ 441,27	16,67%	R\$ 441,27	16,67%	R\$ 441,27	16,67%	R\$ 441,27	16,67%	R\$ 441,27	16,67%	R\$ 2.647,61	100,00%
2	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.301.632,02	59,33%	R\$ 219.941,29	10,03%	R\$ 219.941,29	10,03%	R\$ 341.096,63	15,55%	R\$ 439.882,59	20,05%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 80.770,22	3,68%	R\$ 1.301.632,02	59,33%
2.1	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.301.632,02	59,33%														
2.1.1	Mobilização e Compra de Equipamentos (Sistemas 1, 2 e 4)	R\$ 659.823,88		R\$ 219.941,29	16,90%	R\$ 219.941,29	16,90%	R\$ 219.941,29	16,90%							R\$ 659.823,88	100,00%
2.1.2	Mobilização e Compra de Equipamentos (Sistemas 3)	R\$ 121.155,33						R\$ 121.155,33	9,31%							R\$ 121.155,33	100,00%
2.1.3	Entrega Equipamentos (Sistemas 1, 2 e 4)	R\$ 439.882,59								R\$ 439.882,59	33,79%					R\$ 439.882,59	100,00%
2.1.4	Entrega Equipamentos (Sistema 3)	R\$ 80.770,22												R\$ 80.770,22	6,21%	R\$ 80.770,22	100,00%
3	DUTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 69.158,39	3,15%					R\$ 17.073,53	0,78%	R\$ 20.387,60	0,93%	R\$ 19.540,80	0,89%	R\$ 12.156,45	0,55%	R\$ 69.158,39	3,15%
3.1	DUTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 69.158,39	3,15%														
3.1.1	Dutos e acessórios Sistema 1	R\$ 17.073,53	0,78%					R\$ 17.073,53	100,00%							R\$ 17.073,53	100,00%
3.1.2	Dutos e acessórios Sistema 2	R\$ 20.387,60	0,93%							R\$ 20.387,60	100,00%					R\$ 20.387,60	100,00%
3.1.3	Dutos e acessórios Sistema 4	R\$ 19.540,80	0,89%									R\$ 19.540,80	100,00%			R\$ 19.540,80	100,00%
3.1.4	Dutos e acessórios Sistema 3	R\$ 12.156,45	0,55%											R\$ 12.156,45	100,00%	R\$ 12.156,45	100,00%
4	INTERLIGAÇÃO CONDENSADORES E EVAPORADORES	R\$ 307.075,76	14,00%			R\$ 105.210,04	4,80%	R\$ 81.420,41	3,71%			R\$ 62.337,32	2,84%	R\$ 58.107,98	2,65%	R\$ 307.075,76	14,00%
4.1	INTERLIGAÇÃO CONDENSADORES E EVAPORADORES	R\$ 307.075,76	14,00%														
4.1.1	Interligação Condensadores e Evaporadores Sistema 1	R\$ 105.210,04	4,80%			R\$ 105.210,04	100,00%									R\$ 105.210,04	100,00%
4.1.2	Interligação Condensadores e Evaporadores Sistema 2	R\$ 81.420,41	3,71%					R\$ 81.420,41	100,00%							R\$ 81.420,41	100,00%
4.1.3	Interligação Condensadores e Evaporadores Sistema 4	R\$ 62.337,32	2,84%									R\$ 62.337,32	100,00%			R\$ 62.337,32	100,00%
4.1.5	Interligação Condensadores e Evaporadores Sistema 3	R\$ 58.107,98	2,65%											R\$ 58.107,98	100,00%	R\$ 58.107,98	100,00%
5	INTERVENÇÕES CIVIS	R\$ 304.681,44	13,89%							R\$ 83.310,83	3,80%	R\$ 106.331,55	4,85%	R\$ 115.039,06	5,24%	R\$ 304.681,44	13,89%
5.1	INTERVENÇÕES CIVIS	R\$ 304.681,44	13,89%														
5.1.1	Instalação Forro Sistema 1	R\$ 83.310,83	3,80%							R\$ 83.310,83	100,00%					R\$ 83.310,83	100,00%
5.1.2	Instalação Forro Sistema 2	R\$ 106.331,55	4,85%									R\$ 106.331,55	100,00%			R\$ 106.331,55	100,00%
5.1.3	Instalação Forro Sistema 4	R\$ 70.330,06	3,21%											R\$ 70.330,06	100,00%	R\$ 70.330,06	100,00%
5.1.5	Instalação Forro Sistema 3	R\$ 44.709,00	2,04%											R\$ 44.709,00	100,00%	R\$ 44.709,00	100,00%
6	INSTALAÇÃO	R\$ 179.605,50	8,19%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.381,75	0,43%	R\$ 12.788,62	0,58%	R\$ 82.199,08	3,75%	R\$ 42.318,16	1,93%	R\$ 32.917,89	1,50%	R\$ 179.605,50	8,19%
6.1	INSTALAÇÃO	R\$ 179.605,50	8,19%														
6.1.1	Remoção de Forro Existente Sistema 1	R\$ 1.781,30	0,08%			R\$ 1.781,30	100,00%									R\$ 1.781,30	100,00%
6.1.2	Remoção dos Dutos Existente Sistema 1	R\$ 5.592,30	0,25%			R\$ 5.592,30	100,00%									R\$ 5.592,30	100,00%
6.1.3	Remoção Equipamentos Existente Sistema 1	R\$ 2.008,16	0,09%			R\$ 2.008,16	100,00%									R\$ 2.008,16	100,00%
6.1.4	Instalação Condensadora Sistema 1	R\$ 2.797,31	0,13%							R\$ 2.797,31	100,00%					R\$ 2.797,31	100,00%
6.1.5	Instalação Evaporadoras e Ventiladores Sistema 1	R\$ 26.536,70	1,21%							R\$ 26.536,70	100,00%					R\$ 26.536,70	100,00%
6.1.6	Instalação Split Sistema 1	R\$ 3.292,25	0,15%							R\$ 3.292,25	100,00%					R\$ 3.292,25	100,00%
6.1.7	Remoção de Forro Existente Sistema 2	R\$ 2.392,03	0,11%					R\$ 2.392,03	100,00%							R\$ 2.392,03	100,00%
6.1.8	Remoção dos Dutos Existente Sistema 2	R\$ 8.388,44	0,38%					R\$ 8.388,44	100,00%							R\$ 8.388,44	100,00%
6.1.9	Remoção Equipamentos Existente Sistema 2	R\$ 2.008,16	0,09%					R\$ 2.008,16	100,00%							R\$ 2.008,16	100,00%
6.1.10	Instalação Condensadora Sistema 2	R\$ 3.129,37	0,14%							R\$ 3.129,37	100,00%					R\$ 3.129,37	100,00%
6.1.11	Instalação Evaporadoras e Ventiladores Sistema 2	R\$ 32.878,50	1,50%							R\$ 32.878,50	100,00%					R\$ 32.878,50	100,00%
6.1.12	Remoção de Forro Existente Sistema 4	R\$ 1.514,63	0,07%							R\$ 1.514,63	100,00%					R\$ 1.514,63	100,00%
6.1.13	Remoção dos Dutos Existente Sistema 4	R\$ 3.013,63	0,14%							R\$ 3.013,63	100,00%					R\$ 3.013,63	100,00%
6.1.14	Remoção Equipamentos Existente Sistema 4	R\$ 5.020,39	0,23%							R\$ 5.020,39	100,00%					R\$ 5.020,39	100,00%
6.1.15	Instalação Condensadora Sistema 4	R\$ 2.797,31	0,13%									R\$ 2.797,31	100,00%			R\$ 2.797,31	100,00%
6.1.16	Instalação Evaporadoras e Ventiladores Sistema 4	R\$ 22.384,21	1,02%									R\$ 22.384,21	100,00%			R\$ 22.384,21	100,00%
6.1.17	Remoção Equipamentos Existente Sistema 3	R\$ 4.016,31	0,18%							R\$ 4.016,31	100,00%					R\$ 4.016,31	100,00%
6.1.18	Instalação Condensadora Sistema 3	R\$ 2.571,96	0,12%									R\$ 2.571,96	100,00%			R\$ 2.571,96	100,00%
6.1.19	Instalação Evaporadoras e Ventiladores Sistema 3	R\$ 14.564,69	0,66%									R\$ 14.564,69	100,00%			R\$ 14.564,69	100,00%
6.1.20	Descarte Material	R\$ 2.451,49	0,11%											R\$ 2.451,49	100,00%	R\$ 2.451,49	100,00%
6.1.21	Projeto AsBuilt	R\$ 13.736,07	0,63%											R\$ 13.736,07	100,00%	R\$ 13.736,07	100,00%
6.1.22	Relatório e Testes do Sistema de Climatização	R\$ 16.730,33	0,76%											R\$ 16.730,33	100,00%	R\$ 16.730,33	100,00%
TOTAL		R\$ 2.193.815,12	100,00%														
TOTAL MENSAL				R\$ 225.218,30	10,27%	R\$ 339.810,09	15,49%	R\$ 457.656,20	20,86%	R\$ 631.057,10	28,77%	R\$ 235.804,84	10,75%	R\$ 304.268,60	13,87%		
ACUMULADO				R\$ 225.218,30	10,27%	R\$ 565.028,38	25,76%	R\$ 1.022.684,58	46,62%	R\$ 1.653.741,68	75,38%	R\$ 1.889.546,52	86,13%	R\$ 2.193.815,12	100,00%	R\$ 2.193.815,12	100,00%